

Abwassergesellschaft Bardowick  
mbH & Co. KG  
Schulstraße 12  
21357 Bardowick

**Hinweis:**

**Diese Anschlussmeldung ist vor  
Inbetriebnahme der  
Entwässerungsanlage  
einzureichen!**

**ANSCHLUSSMELDUNG UND DICHTHEITSPROTOKOLL**

Bauherr (in): .....

Bauort/Straße: .....

Als verantwortliche Unternehmerin/Bauleiterin oder verantwortlicher Unternehmer/Bauleiter erkläre ich, dass die Entwässerungsanlagen entsprechend den geprüften Bauvorlagen unter Beachtung der Vorschriften der Satzung der Samtgemeinde Bardowick über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) in der zurzeit geltenden Fassung sowie die darin aufgeführten DIN-Normen (insbesondere DIN 1986) ausgeführt sind. Die eingebauten Rohrleitungen und das Schachtmaterial entsprechen den DIN-Normen. Für das Gefälle der Rohrleitungen, die Anordnung der Formstücke und die Dichtigkeit der Rohrverbindungen sowie das ordnungsgemäße Verfüllen der Baugrube übernehme ich die gewährleistungsmäßige Verantwortung gemäß VOB und BGB.

1. Die Grundleitungen ab Grundstücksgrenze bis zum Gebäude wurden mit Luft (100 mbar) abgedrückt. Das Prüfverfahren nach DIN EN1610 wurde bestanden. Die Grundleitungen sind dicht.

\_\_\_\_\_  
**Stempel+Unterschrift  
Unternehmen**

2. Für die Grundleitungen ab Grundstücksgrenze bis zum Gebäude (einschl. Kontrollschächte):

\_\_\_\_\_  
**Stempel+Unterschrift  
Unternehmen**

3. Für die Grundleitungen unterhalb des Gebäudes:

\_\_\_\_\_  
**Stempel+Unterschrift  
Unternehmen**

4. Für die Fall- und Lüftungsleitungen, Sammel- und Anschlussleitungen:

\_\_\_\_\_  
**Stempel+Unterschrift  
Unternehmen**

\_\_\_\_\_  
Tag der Inbetriebnahme (voraussichtlich)

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Bauherr(in)